



---

## Cluster Abris et NFIs: Guiglo

---

Mercredi, 09 mai 2012, à 11:00, bureau AWECO

<p><b>ACTION 1</b> : NRC qui coordonne les réunions cluster en l'absence de NEIL doit rentrer en contact avec JULES de OCHA pour la présentation du formulaire de rapport simplifié (« SRF ») lors de la prochaine réunion.</p>	ERIC KABLAN
---	-------------

---

### 1. Bienvenue et introductions

Cluster présent : Cluster Abris et NFIs

Acteurs présents : NRC, UNHCR, IRC, SOLIDARITES

---

### 2. Tour de table

**CICR** : Dans les villages de Medibly, Diboke et Tinhou, les constructions et réhabilitations de la Phase 1 sont terminées depuis fin février, soit 162 maisons et abris en tout.

La construction des abris sera encore faite de petites maisons de deux pièces (30 m<sup>2</sup>) de briques en terre et ciment, avec deux portes et quatre fenêtres en bois et d'un toit de tôles.

La Phase 2 du programme est en cours, avec au programme 125 abris supplémentaires à construire. Nous avons à ce jour, 46 fondations terminées (37%), et 50 murs d'élévation terminés (40%) sur les 125 planifiés. Nous entamons la construction des charpentes et l'installation des portes et fenêtres en semaine 18.

**NRC** : Premier projet (NMFA) : construction de 421 abris et 421 latrines familiales achevée ; suivi au niveau du nombre de latrines clôturées et du nombre d'abris habité. Plusieurs abris sont encore non habités sous le prétexte qu'il n'y a pas de chape dans les maisons ; les latrines devaient être clôturées par les bénéficiaires qui refusent de le faire en invoquant comme raison que ce type de latrine conduit à l'impuissance sexuelle.

Sur les 421 maisons terminées à fin avril 2012 et latrines construites, il n'y a que 309 maisons qui soient habitées (environ 76%) et 156 latrines clôturées.

Deuxième projet (NMFA): construction de 120 abris et latrines familiales en brique de terre à Douandrou, Gueya et Guinglo Zia. Les fosses pour les latrines sont creusées par le bénéficiaire et son groupe d'entraide. Pour chaque abri il faudrait 2000 briques+ les tôles+ les portes+3 fenêtres et environ 500 briques pour la construction des latrines.

Fin Avril : 35 abris implantés (29%)

27 abris terminés à moitié

12 abris environs déjà couverts (10%)

Au niveau des latrines, 19 fosses sont achevées (120 dalles achevées) ;

Troisième projet (UNHCR/NRC): 600 abris à construire ; encore à l'étape de la sélection des bénéficiaires dans 9 villages et 20 campements; il s'agit de Fengolo et Bahoubly sur l'axe Duékoué-Guéhieby, de Guinglo Zia sur l'axe Duékoué-Bagohouo, de Zeibly, Bedy-Goazon, Ziglo, Zéaglo, Béoué et Pohan sur l'axe Guiglo-Bloléquin.

L'apport communautaire n'étant pas une évidence, NRC demande aux populations de faire elles mêmes les briques avant qu'il n'entame la construction de leur maison.

-Défis : L'assistance dans les campements sans toute fois change les types existant, intervenir aussi sur les ouvrages communautaire.

**IRC** : projet de réhabilitation avec financement ECHO dans 9 villages à savoir Gezon, Tahoubly Gae, Zibabo Yéblo, Guéhieby, Diahouin, Diehiba, Delobly, Tissongnenin et Diourouzon. L'approche fonctionnant très bien, les populations sont chargées de monter les maisons et IRC leur fournira des portes, des fenêtres et fera la chape de leurs maisons.

Identification de 409 maisons à réhabiliter (apport financier pour les réhabilitations à raison de 100000 f/ ménage y compris le transport).

**SOLIDARITES** : Premier projet (Septembre-Février 2012) : 334 maisons construites ou réhabilitées dans 4 villages Toazéo et Blody sur l'axe Duékoué-Kouibly et Niambly, Nanandi sur l'axe Duékoué-Guessabo. Une évaluation sera faite dans les quartiers Toguehi, Guéré, Belleville et Carrefour à Duékoué pour le prochain projet ; pour les réhabilitations, nous utiliserons les briques de terre et les tôles et pour les reconstructions, les briques de terre et les bâches.

Nous avons pour le prochain projet la construction et la réhabilitation en 6 mois de 1270 maisons. Nous effectuerons une visite à Niambly pour terminer l'évaluation. Le début des travaux prévu pour début Mai.

**UNHCR** : mission d'évaluation des moniteurs Abris/NFIs sur l'axe Zouan Hounien- Danané.

- **849** maisons ont été détruites, **789** maisons endommagées et **946** reconstructions ou réhabilitations volontaires soit **57,75 %** dans la zone de **ZOUAN HOUNIEN**.
- **264** maisons ont été détruites, **70** maisons endommagées et **168** reconstructions ou réhabilitations volontaires soit **50,30 %** pour la zone de **DANANE**.

---

### 3. Formulaire de Rapport Simplifié (« SRF »)

Jules (de OCHA) n'a pu être disponible pour répondre aux différentes questions sur le formulaire de rapport simplifié.

---

### 4. Date et lieu de la prochaine réunion

Mercredi, 23 Mai 2012 à 11 heures au bureau AWECO, Guiglo.

---

### 5. Divers

RAS